

แบบสรุปรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่ารั้งวัดตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์	๕๐,๒๖๕.๐๐	๕๐,๒๖๕.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลศรีสำราญ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๓	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะภายใน หมู่บ้าน บ้านนาโจด หมู่ที่ ๖	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ แก้งคร้อ	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-	-
๕	โครงการขุดเปิดทางน้ำ บ้านนาโจด หมู่ที่ ๖	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๖	โครงการขุดเปิดทางน้ำบ้านนามน หมู่ ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๗	โครงการขุดเปิดทางน้ำ บ้านนาฮี หมู่ ที่ ๙	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๘ – ๑๗ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๘	โครงการขุดเปิดทางน้ำ บ้านหนอง เป็น หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาฮี หมู่ที่ ๙	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนอง ปลาปิ้ง - แก่งหนองเบ็น บ้านนาฮี หมู่ที่ ๔	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๑๑	โครงการทำคันดินกั้นน้ำ บ้านนาฮี หมู่ ที่ ๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๓ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนาโจด หมู่ที่ ๖	๔๖,๓๐๐.๐๐	๔๖,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๔	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๘ – ๒๔ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ ๒	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๔ ส.ค. ๖๘ – ๕ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนามน หมู่ที่ ๓	๑๑๑,๖๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๘ – ๒๒ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๙	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๘ – ๒๒ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้าน สำราญ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๘ – ๒๒ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๑๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๔- ๐๐๓ สายทาง บ้านนามน - บ้านนาฮี บ้านนามน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสำราญ	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๘ – ๑๓ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๑๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๔ - ๐๑๔ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองปลาปิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ	๒๕๒,๙๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๘ – ๔ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๒๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๕ สายทาง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนามน หมู่ที่ ๓ ตำบล ศรีสำราญ	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๘ – ๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๔ - ๐๑๘ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองเบ็น หมู่ที่ ๕ ตำบล ศรีสำราญ	๒๕๘,๙๐๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๘ - ๔ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๒๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๔ - ๐๒๑ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสำราญ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๘ - ๖ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๒๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางวัดสว่างนามน - รร.บ้าน นามน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสำราญ	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๘ - ๔ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	-
๒๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๔ สายทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองปลาปึง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ	๑๖๙,๗๐๐.๐๐	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘ - ๑๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๖ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสำราญ	๓๔๕,๗๐๐.๐๐	๓๔๕,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘ – ๑๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
๒๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๕ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนามน หมู่ที่ ๓ ตำบล ศรีสำราญ	๒๘๗,๗๐๐.๐๐	๒๘๔,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘ – ๑๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
๒๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๘ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองเบ้น หมู่ที่ ๕ ตำบล ศรีสำราญ	๒๒๓,๓๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
๒๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๗ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๔ ตำบล ศรีสำราญ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๙๐๘.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๑๗ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๙ ตำบล ศรีสำราญ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ – ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
๓๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔- ๐๐๓ สายทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนามน – บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสำราญ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๘ – ๑๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาโจด หมู่ที่ ๖ ตำบล ศรีสำราญ	๑๗๖,๙๐๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘ – ๒๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสำราญ	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๘ – ๑๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔-๐๐๓ สายทางบ้านนามน - บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลศรีสำราญ	๓,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๘ – ๑๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔-๐๑๕ สายทางบ้านนามน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสำราญ จำนวน ๓ ช่วง	๑,๕๐๖,๑๐๐	๙๓๙,๙๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๘ – ๒๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินเหลือ จ่าย(เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ)
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔-๐๐๙ สายทางบ้านหนองปลาปึง - สระมอดินแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลาปึง ตำบลศรีสำราญ	๖,๑๖๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๔-๒๕ สายทางบ้านหนองบัวบานเย็น - แยกบ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวบานเย็น ตำบลศรีสำราญ	๗,๓๔๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๑๑๔-๐๒๒ สายทาง(บ้านนามน-บ้านหนองบัวบานเย็น) - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๓ บ้านนามน ตำบลศรีสำราญ	๘,๗๕๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๓๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๑๔๕.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๗ – ๑๗ เม.ย. ๖๘	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	-
๓๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-
๔๐	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีสำราญ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	-
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๙,๗๐๐.๐๐	๑๕๒,๖๓๕.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘ – ๑๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๓,๘๒๕.๐๐	๒๙๗,๖๗๕.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการให้ความรู้ และทักษะการส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	-
๔๔	โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	-
๔๕	โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยจากน้ำ (ป้องกันเด็กไม่จมน้ำ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	-
๔๖	โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถรับ - ส่งเด็กนักเรียนและจรรยาจร	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	-
๔๗	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๗๕๘,๖๐๐.๐๐	๑,๖๖๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-
๔๘	อุดหนุนโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๗ มี.ค. ๖๘ – ๑๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-
๔๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโจด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนามน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๕๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนามน (พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๕๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาฮี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๕๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำราญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๕๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำราญ (ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๕๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาปิ้ง - หนองเบ็น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๕๖	อุดหนุนโรงเรียนสามหมอวิทยา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	ค่าสำรวจข้อมูลสุนัข/แมว	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๕๘	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๕๙	โครงการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๖๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๖๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า วลัยลักษณ์อัคราชมุขมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๒,๘๐๐.๐๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘ – ๔ เม.ย. ๖๘	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๖๒	เงินอุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๖๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๘๕๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๖๕	โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๖๖	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห าความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน ครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๖๘	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	-
๖๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลศรีสำราญ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๖๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลศรีสำราญ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๕๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	-
๗๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งานการเกษตรสำนักปลัด	-
๗๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลักสูตร "เพิ่มผลผลิตหม่อนไหม"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งานการเกษตร	-
๗๓	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๗๕.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	-
๗๔	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งานการเกษตร	-
๗๕	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษ์แผ่นดิน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	-
๗๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๒๕.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๘	งานการเกษตร	-
๗๗	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษาฯ	-
๗๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลศรีสำราญ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๙๘๕.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีของ ดีคอนสวรรค์	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๘๐	โครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษาฯ	-
๘๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	-
๘๒	โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๘๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	-
๘๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น และการบริหาร จัดการขยะในชุมชนของ อปท.ร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหาร จัดการขยะ คณะผู้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน งานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ สังเกตการณ์	๓๐๑,๙๕๐.๐๐	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ม.ค. ๖๘	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๕	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ สังเกตการณ์	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	-
๘๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	๑๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๕.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๘	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	-
๘๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	งาน วิเคราะห์ นโยบาย และแผน สำนักปลัด	-
๘๘	ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างต่อเนื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๗	กองคลัง	-
๘๙	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๘	กองคลัง	-
รวม		๓๗,๔๖๒,๕๕๐	๑๒,๓๖๙,๒๔๘	๖๗	-	-	๒๒	-	-	-